

Check-list de mise en service d'un groupe électrogène Rental

Cette check-list est prévue pour vérifier l'installation et la mise en service du groupe électrogène. Elle n'est pas exhaustive et ne remplace pas la lecture des documentations livrées avec le groupe électrogène.

Références du groupe électrogène

Modèle du groupe électrogène :	N° de série :
Marque et modèle du moteur :	N° de série :
Marque et modèle de l'alternateur :	N° de série :
Type de contrôle commande :	

Avant mise en route

1- Vérifier l'emplacement du groupe électrogène (stabilité, espace disponible,...)

Cf. manuel d'utilisation et d'entretien des groupes électrogènes : paragraphe "Choisir l'emplacement"

2 - Vérifier la mise à la terre du groupe électrogène

Cf. manuel d'utilisation et d'entretien des groupes électrogènes : paragraphe "Protéger les personnes et le matériel"

3- Contrôler les raccordements électriques de puissance

Cf. manuel d'utilisation et d'entretien des groupes électrogènes : paragraphe "Effectuer les raccordements"

4- Vérifier le groupe électrogène avant démarrage

Cf. manuel d'utilisation et d'entretien des groupes électrogènes : paragraphe "Contrôler le groupe électrogène avant le démarrage"

5- Vérifier le bon fonctionnement du groupe électrogène (test à vide)

Cf. manuel d'utilisation et d'entretien des groupes électrogènes :
-paragraphe "démarrage" pour groupe électrogène équipé du coffret NEXYS ou TELYS 2 (suivant le coffret monté)
 +
-paragraphe "Contrôler le groupe électrogène après le démarrage - test sans charge"

Check-list complétée par:

Société:

Date:

Note: La finalisation de cette check-list ne décharge pas l'installateur de ses obligations.