Reporte de instalación del polarímetro POLIMA (telescopios de 84cm y 1.5m)

Técnicos de mantenimiento:

(Nota: Estas pruebas deberán realizarse antes de la puesta del Sol.)

- Se comprobaron los movimientos de la rueda de filtros, del polarizador y del obturador (Sección 5 del manual técnico).
- Se enfrió el CCD científico.
- Se verificó que el CCD científico esté en su temperatura de operación normal.
- Se tomaron imágenes de bias y de campo plano (se tendrá que destapar el telescopio) con el CCD científico, las cuales resultaron normales.
- Se inicializó el guiador del telescopio.
- Se balanceó el telescopio.

Firmas _____

Fecha/hora _____

Astrónomo residente:

- Se enfocó el telescopio, FWHM: _____ pix.
- Se verificó la alineación del CCD con las direcciones celestes.
- Offsets (60") funcionan (E-O y N-S; usar interfaz de la consola)
- Se obtuvieron imágenes de la estrella estándar polarizada _____
(ver las páginas de estándares en el portal) en los ángulos 0, 45, 90 y 135 grados.
- Se obtuvieron imágenes de la estrella estándar no polarizada _____
de la misma manera.

Firma _____ Fecha/hora _____

Comentarios (usar el reverso si necesario por favor):

El astrónomo residente deberá entregar este formato al supervisor en turno, quien lo turnará al secretario técnico.